

TRAVYS SA
Ligne : 212

Auteur	E. Marclay	23.02.2026
Contrôlé	B. Bornet	23.02.2026
Visa	E. Marclay	23.02.2026
Document	-	

Désignation : Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix

Secteurs : Les Murets / Trois-Villes / Cochâble Sud / Cochâble I et II / Les Recolas
Communes de Baulmes, Ste-Croix et Vuiteboeuf


Objet :

Instabilités rocheuses - Sécurisation contre les chutes de pierres

km 16.960-17.035 / 19.100-19.500 / 19.800-20.000 / 20.080-20.135 / 22.235-22.850

Planning prévisionnel

**Procédure d'approbation
des plans (PAP)**



NORBERT SA Géologues-Conseils
Rue Enning 6
1003 Lausanne
Tél : +41 21 323 05 35
Fax : +41 21 320 38 37
geol-sne@norbert-sa.ch
www.norbert-sa.ch

	Ind	Objet	Date	Auteur	Contr.
	V1	Version initiale	23.02.2026	B. Bornet	E. Marclay
Modifications	V2				
	V3				
	V4				
	V5				
	V6				
	V7				

TRAVYS SA
Quai de la Thièle 32
1401 Yverdon

NORBERT SA
Rue Enning 6
1003 Lausanne

D. Robert
Directeur général

D. Pasche
Directeur du dpt
Infrastructures

B. Bornet
Géologue de projet

E. Marclay
Géologue - Chef de projet

[illegible]

Tous
Géologue et ingénieur
TRAVYS SA
OFT
Travaux

- | |
|----------------------------------|
| ● Séance interne de coordination |
| ◆ Séance avec le MO |
| ○ Lancement de l'appel d'offre |

Conditions de tenue du planning :

- Les principales charges pourront être connues fin 2026, avant la décision d'approbation des plans.
- A l'issue de la PAP, l'OFT délivrera une DAP positive.

Si des charges non attendues sont imposées à l'issue de la PAP, elle ne pourront pas être communiquées aux entreprises en phase d'appel d'offre. Elle devront donc faire l'objet de discussion avec l'entreprise adjudicataire.

			2027																																																				
			Janvier				Février				Mars					Avril					Mai				Juin					Juillet					Août					Septembre				Octobre				Novembre				Décembre			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Projet PAP			2	Décision d'autorisation des plans										12 mois																																									
Mise en soumission - SIA 41			4	Etablissement du dossier de soumission et lancement de l'appel d'offre										4 mois																																									
			5	Contrôle des offres, proposition d'adjudication et adjudication										1.5 mois																																									
Exécution - SIA 51-53			6	Projet d'exécution																																																			
			7.1	Exécution des travaux : Lot 1										7 mois																																									
			Murets*	Créneaux logistiques (voie fermée ; indicatif)																																																			
				Installation										10 j																																									
				Essais arrachement (et délai commande)										10 j																																									
				Travaux forestiers										3 j																																									
				Démontage des mesures existantes										3 j																																									
				Purge										1 j																																									
				Treillis plaqués (180 m2), F+P										10 j																																									
				Filet F-Mu-01 (250 kJ, 55 m')										20 j																																									
				Divers et replis										4 j																																									
				Déplacement										1j																																									
			Essais arrachement (et délai commande)										10 j																																										
			Trois-Villes*	Purge										1 j																																									
				Travaux forestiers										4 j																																									
				Filet F-TV-a (250 kJ, 48 m')										20 j																																									
				Filet F-TV-b (100 kJ, 20 m')										15 j																																									
				Filet F-TV-c (100 kJ, 48 m')										20 j																																									
				Filet F-TV-d (100 kJ, 44 m')										15 j																																									
				Filet F-TV-e (faible énergie, 25 m')										5 j																																									
Filet F-TV-f (faible énergie, 30 m')										5 j																																													
Divers et replis										5 j																																													

*Durée à titre informatif

[illegible]

*Durée à titre informatif